

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢汽车零部件项目基地2000分布式光伏发电项目

日期	2016年2月3日 星期六	气候	晴转多云	气温	7/-2℃
监理单位动态: 郭光强		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数18人, 管理人员2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 安装车间组件安装8人. 2. 11号箱电表2X95电缆末端端头并接配电箱主柜1人. 3. 敷设1X4电缆3人(安装车间). 4. 材料归集堆放, 整理, 清理卫生6人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	贺贵凡, 严之智离开工地回家过节.				
记录人	郭光强	总监签阅	梅波		

