

监 理 日 志

工程名称: 浙江湖州南太湖新区12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年3月6日 星期二	气候	晴	气温	9-14℃
监理人员动态:	邵永清、费梦凡、王亚明	材料进场、取样见证、合格情况: 商砼到场, 经检测, 合格.			
施工方人员动态:	管理人员3人, 施工队40人				
施工机械动态:	吊机-2台				
施工进度情况	吊装车间吊运155吨组件、搬运桁架, 吊装.				
检查发现的问题	吊装车间施工垃圾有个别未及时处理.				
处理措施、意见、结果	要求施工队及时处理现场垃圾, 做到人走场清.				
协调内容或其他	因风大, 要求施工队注意施工安全和对组件的保护.				
记录人	王亚明	总监签阅	梅波		

