

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽车挂车制造基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 7 日 星期六	气候	阴	气温	15~20℃
监理人员动态: 郭花珍 贺朝 严智			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理员 3 人, 施工员 50.					
施工机械动态:					
施工进度情况	拆卸车间组合桁架运输车安装. 总装车间汽流箱接线.				
检查发现的问题	屋顶垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	已令施工管理人员安排清理.				
协调内容或其他	无				
记录人	贺朝		总监签阅	梅波	

