

监 理 日 志

工程名称: 舟山市定海区永丰村13.53MW光伏扶贫发电项目

日期	2017年4月29日 星期三	气候	晴	气温	5~10℃
监理人员动态: 人员1人, 到现场巡视查看		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 56人 施工					
施工机械动态: 挖机一台, 推土机一台, 装载机一台					
施工进度情况	1. 支架安装22组. 2. 开关站基础开挖, 光伏区箱变基础定位, 画线. 3. 房屋接为电缆沟砌筑.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	吴振东	总监签阅	苏手明		