

监 理 日 志

工程名称: 方山县袁家半村 13.5MW 光伏发电扶贫项目

日期	2017年12月11日 星期五	气候	晴	气温	-13℃
监理单位动态:	1人 到现场巡视。		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	56人				
施工机械动态:	挖机一台、推机一台、装载机一台。				
施工进度情况	1. 光伏区支架安装20组。 2. 光伏区箱变基础开挖、打垫层。				
检查发现的问题	到现场巡视检查,发现 现场施工有人员吸烟现象。				
处理措施、意见、结果	要求现场施工严禁吸烟。				
协调内容或其他	无				
记录人	吴振东	总监签阅	苗守明		