

监 理 日 志

工程名称: 为山具袁永平村 13.53Mwp 光伏发电扶贫项目

日期	2017年12月03日 星期日	气候	晴	气温	-12℃
监理人员动态: 1人到现场巡视查看		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 75人					
施工机械动态: 挖机一台、推土机一台					
施工进度情况	1. 光伏区支架安装20组 2. 光伏区基础开挖、打垫层 3. 光伏区接地沟开挖				
检查发现的问题	4. 开关站电力设备间电缆敷设				
处理措施、意见、结果	要求资料抓紧上报。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	黄守明		