

监 理 日 志

工程名称: 有山县袁永甲村 13.53MW 光伏发电扶贫项目

日期	2017年12月04日 星期一	气候	晴	气温	-13℃
监理人员动态:	1人 到现场巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	75人				
施工机械动态:	挖机一台, 推土机一台				
施工进度情况	1. 光伏区支架安装20组. 2. 光伏区接地沟开挖180米. 3. 升压站电杆设备间电缆敷设3200米.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	袁振东	总监签阅	袁永明		