

监 理 日 志

工程名称: 白河县袁家冲村13.53MW光伏电站扶贫项目

日期	2017年11月06日	星期	三	气候	晴	气温	-13℃
监理单位动态:	吴叔东 平溪院			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	75人						
施工机械动态:	挖机一台、推土机一台						
施工进度情况	1. 光伏区接地焊接180米. 2. 开关站电子设备间电盘柜安装						
检查发现的问题	发现开关站电子设备柜安装时, 柜玻璃碎掉一块.						
处理措施、意见、结果	要求: 白河县要求重新补发.						
协调内容或其他							
记录人	吴叔东			总监签阅			