

# 监 理 日 志

工程名称: 沂源县义安甲村 13.53MW 光伏扶贫发电项目

|            |                                                                                                                                    |      |                 |    |                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|-----------------------------------|
| 日期         | 2017 年 12 月 10 日 星期四                                                                                                               | 气候   | 晴               | 气温 | -12 <sup>0</sup> ~ 0 <sup>0</sup> |
| 监理单位动态:    | 王洪光、吴振东、2人                                                                                                                         |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |                                   |
| 施工方人员动态:   | 1事施工、电气设备安装、60人                                                                                                                    |      |                 |    |                                   |
| 施工机械动态:    | 大型挖机1台、中型运输车2台                                                                                                                     |      |                 |    |                                   |
| 施工进度情况     | <p>开关站: 配电柜安装、35KV SVG 设备安装、新型防雷接地网焊接、镀锌扁铁焊接部位防腐处理、镀锌扁铁避雷引下线敷设。</p> <p>光伏区: 支架抱箍材料未到货、施工队未进场、斜梁、檩条。</p>                            |      |                 |    |                                   |
| 检查发现的问题    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 搅拌站, 未有砼配合比标识牌。</li> <li>2. 抱箍材料进场不及时。</li> </ol>                                        |      |                 |    |                                   |
| 处理措施、意见、结果 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 口头要求, 现场的施工负责人, 立即制作砼配合比标识牌, 并悬挂在搅拌站处。</li> <li>2. 施工方, 立即联系厂家, 支架抱箍材料, 尽快进场。</li> </ol> |      |                 |    |                                   |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                                    |      |                 |    |                                   |
| 记录人        | 王洪光                                                                                                                                | 总监签阅 | 苗争明             |    |                                   |