

监 理 日 志

工程名称: 弘基嘉苑中村 13.53mmp 管状扶爱坡电改项

日期	2017年12月11日 星期一	气候	晴	气温	-11° ~ -7°
监理单位动态:	李贵光 姜振东 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1建电处施工员 60人				
施工机械动态:	挖机1台 运输车 2台.				
施工进度情况 施工部位	开关站, 35KV SVG设备安装. 盘柜接线完成. 穿管以需待吧. 镀锌扁铁对接 田焊接. 钢防蚀比. 铝粉比. 进高部基础. 20根砖模. 光伏区, 挖槽埋设. 学因及来路材料未到位. 予以停工.				
检查发现的问题	镀锌扁铁接地焊接. 搭接长度. 未达到规范要求.				
处理措施、意见、结果	现场已指正. 镀锌扁铁焊接 搭接长度大于宽度的 2倍. 焊缝三面施焊. 焊缝高度符合规范要求.				
协调内容 或其他	监理所查, 需改甲为乙. SVG. 地脚螺栓, 技术支撑. -5前高电压和2万取子. 抽测				
记录人	李贵光	总监签阅	苗守明		