

监 理 日 志

工程名称: 五台县袁家甲村 13.53mp 光伏扶贫发电项目.

日期	2017 年 12 月 14 日 星期四	气候	-1 > 雪	气温	-8° ~ -2°
监理单位动态:	王洪光 吴振东 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	土建、电气施工人员 56人				
施工机械动态:	挖掘机 1台, 小型运输车 2台.				
施工进度情况	开关站, 站内电气设备安装. 35KV设备室. 平路地面, 电气施 工. 电缆沟内电缆敷设. 光伏区, 因下雪导致停工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王洪光	总监签阅	苗争明		