

监 理 日 志

工程名称: 石山乡高家甲村3.53mwp光伏扶贫发电项目.

日期	2017 年 12 月 21 日 星期 四	气候	晴	气温	-7~6°
监理人员动态: 王洪光 吴振宇 2人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场作业人员, 48人.					
施工机械动态: 挖机2台 拍地装载机 1台					
施工进度情况	开关站、逆变器厂家安装蓄电池. 高电压做开关负荷试验. 通信光缆做光纤融接、通信盘柜接带. 光伏, 支架安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王洪光		总监签阅	苗守明	