

# 监 理 日 志

工程名称: 祁县鼓东村13.53mw光伏发电项目

|            |                                                                                                  |                 |     |    |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|-----------|
| 日期         | 2017年2月24日 星期 10                                                                                 | 气候              | 晴   | 气温 | -14°~ -4° |
| 监理人员动态:    | 刘世光 吴振东 现场巡视                                                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |           |
| 施工方人员动态:   | 现场施工人数68人                                                                                        |                 |     |    |           |
| 施工机械动态:    | 装载机1台 推土机1台 发电机1台                                                                                |                 |     |    |           |
| 施工进度情况     | <p>开关站: 开关站内接地网不通, 电子设备间接地带电</p> <p>光伏区: 光伏组件安装不规范, 3#4#光伏区电缆敷设不规范, 设备支垫</p>                     |                 |     |    |           |
| 检查发现的问题    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 光伏组件安装不符合规范要求</li> <li>2 施工人员未带安全帽</li> </ol>           |                 |     |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 要求施工单位按规范要求立即整改</li> <li>2 由于施工人员未配备, 明日配备齐全</li> </ol> |                 |     |    |           |
| 协调内容或其他    |                                                                                                  |                 |     |    |           |
| 记录人        | 刘世光                                                                                              | 总监签阅            | 苗宇明 |    |           |