

监 理 日 志

工程名称: 万山区黄安村13.53MW光伏扶贫电站

日期	2018年1月2日 星期二	气候	多云	气温	-9°~0°
监理单位动态:	王洪光: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 中耕的硅光伏区已组串。			
施工方人员动态:	光伏区施工人员48人				
施工机械动态:	装载机2台, 推土机1台				
施工进度情况	开关站、避雷针安装、室外电缆的封堵。 光伏区、组串安装及焊、接线组串。				
检查发现的问题	光伏区、箱变及逆变器基础, 由于雨水冲刷, 已出现塌坡、变形状态, 予以加固处理。				
处理措施、意见、结果	滑坡2处, 尽快采取加固措施, 确保安全, 防止发生。				
协调内容或其他					
记录人	王洪光	总监签阅	苗宇明		