

监 理 日 志

工程名称: 开山黑黄泉冲积层林系发电站

日期	2017年1月8日 星期一	气候	小雪	气温	-19℃~ -6℃
监理单位动态:	王洪亮、姜振东、仲杰、李奎、内部资料				
施工方人员动态:	28人, 清理道路积雪				
施工机械动态:	推机一台, 推土机一台。				
施工进度情况	因下雪, 无法施工。 清理山路上积雪。				
检查发现的问题	因下雪, 无法上山到场。 监理单位李奎监理内部资料。				
处理措施、意见、结果	要求清理道路施工人员进行紧急。 要求。				
协调内容或其他	跟业主张明沟通监理合同延期事宜。 合同于2018年1月13日到期, 14日进入延期。				
记录人	姜振东		总监签阅	张明	