

监 理 日 志

工程名称: 万山区袁家冲光伏发电项目 (13.53mw)

日期	2018年1月9日 星期二	气候	阴	气温	-5~-17℃
----	---------------	----	---	----	---------

监理人员动态: 仲杰、王浩亮、魏海到施工现场查看材料进场、取样见证、合格情况;

施工方人员动态: 2人清扫道路积雪

施工机械动态: 挖机一台、推土机一台

施工进度情况

一、升压站运维。
二、因下雪后积雪问题无法施工，清扫积雪。

检查发现的问题

仲杰经理到现场查看现场环境工作情况，对相关问题做出指导。

处理措施、意见、结果

要求施工人员在上下山道路处，尽快清扫积雪能够尽早施工。

协调内容或其他

跟王经理谈管理延期事宜。

记录人

吴振东

总监签阅

翁明