

监 理 日 志

工程名称: 永新县永丰村53MP变电站安装工程

日期	2018年1月14日 星期三	气候		气温	
监理单位动态:	王瑞亮、吴振东	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人清扫积雪				
施工机械动态:	挖机一台 推土机一台				
施工进度情况	一. 开关站运维 二. 雪后清扫积雪无法施工				
检查发现的问题	举行召开监理例会				
处理措施、意见、结果	1. 要求现场确保人员安全,做好保暖措施 2. 积雪尽快清扫,抓紧安装组件 3. 组件安装注意色差问题				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	王瑞明		

工程: 日: 监: 施: 施: 工: 部: 位: