

监 理 日 志

工程名称: 通山县东冲村-13-53kV 光伏扶贫电站项目

日期		2018年3月24日 星期三		气候		多云		气温		0'~10°	
监理单位动态：王洪光、吴振东、2人						材料进场、取样见证、合格情况： 组内初平验收					
施工方人员动态：土建工程-86人											
施工机械动态：挖机2台、搅拌机1台、拌灰机1台											
施工进度 部位		开挖后，交收支等。设备组件、接地线等，以准备电缆头制作及线路敷设。现电杆已就位，用塔吊吊装到位。基础土方回填所除。									
检查发现的 问题		1. 因塔吊底座与没有固定好。 2. 电缆头、电缆接头、土块未清理干净。									
处理措施、 意见、结果		1. 安排专人、电缆头安装前，把土块清理干净。 2. 由设计单位增加拉接长度量。									
协调内容 或其他											
记录人		王洪光				总监签阅		高李明			