

监 理 日 志

工程名称: 方山县袁家沟村 13.53MW 光伏扶贫发电项目

日期	2018年3月26日 星期一	气候	晴	气温	3℃~20℃
监理人员动态:	王瑞亮、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土建16人、安装126人				
施工机械动态:	挖机2台、自卸车1台、搅拌机1台				
施工进度情况	午间: 围墙砌筑40%; 电气接套内刷漆, 5区箱变围墙砌筑 光伏区: 支架安装1组, 组件安装8组. 接地线接10米.				
检查发现的问题	今日我方监理上午举行召开监理例会; 详情见会议纪要03. 下午对电缆展放进行了检查, 要求施工人员注意安全, 现场要有安全员.				
处理措施、意见、结果	对施工方下发 004.005.006. 整改通知单, 要求其对通知书提出的问题进行了整改.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	王瑞明		