

监 理 日 志

工程名称: 元阳县东乡甲村13.53mwp光伏发电项目.

日期	2018年3月28日 星期三	气候		气温	
监理单位动态:	王贵光、吴振宇. 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	土建、安装、142人.				
施工机械动态:	挖机2台、搅拌机1台、打桩机. 1台.				
施工进度情况	光伏区、继续安装支架、组件、接线子20组、60组. 1区电缆敷设、接地线路、打桩. 浇筑砼桩基. 开关柜、母线槽安装. 场区绿化. 场区的水电施工. 电缆沟敷设. 围栏门.				
检查发现的问题	检查发现光伏区基础予埋管桩偏移. 桩中心距与施工图要求不符. 桩基间距偏差.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位负责人. 要立即组织整改. 做好技术交底. 严格控制质量.				
协调内容或其他					
记录人	刘发光.	总监签阅	苗学明.		