

监 理 日 志

工程名称: 万川县袁家寨村 1353m²光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月1日 星期日	气候	晴	气温	4~22℃
监理单位动态:	王浩亮、吴振东、2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土建、安装 126人				
施工机械动态:	挖机2台、打桩机1台、搅拌机1台。				
施工进度情况	开关站: 围墙砌筑完成, 大门砌筑完成, 围墙抹灰70%。 光伏区: 打孔76个, 桩基90个, 2#地块清表。 支架安装32组, 组件安装106组, 接地焊接累计完成140处。				
检查发现的问题	今日我方监理人员对施工现场进行安全文明大检查, 发现存在以下问题: 1. 综合楼内不整洁; 2. 生活区脏、乱、差。 3. 开关站内带电设备未设置正式围栏。 4. 开关站内灭火器未设置灭火器箱、挂钩托架。 5. 光伏区建筑垃圾未清理。 6. 材料堆放不统一、散乱。				
处理措施、意见、结果	要求: 施工方接到通知后立即进行整改, 整改后报监理部复查, 做到施工现场安全文明施工。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	喻平明		