

监 理 日 志

工程名称: 方山县美丽乡村13.53MW光伏扶贫电站项目

日期	2018年4月3日 星期二	气候	晴	气温	30℃~21℃
监理单位动态:	王强亮 姜振东 2人				
施工方人员动态:	土建、安装 128人				
施工机械动态:	挖掘机2台 推土机1台 打桩机1台				
施工进度情况	开关站、围墙及大门抹灰, 2. 卫生间安装洁具, 贴地砖. 3. 2#地块清表累计40%. 4. 组件安装40组, 接地焊接1250米.				
检查发现的问题	现场变更质量可控, 工序有序进行.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他					
记录人	姜振东	总监签阅	王强明		