

监 理 日 志

工程名称: 万山区黄泉中村135MW光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月4日 星期三	气候	阴转小雪	气温	-2℃~9℃
监理人员动态:	王洪亮、姜振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人、姜振东 128人				
施工机械动态:	挖机2台、推土机1台、打桩机1台				
施工进度情况	大建工程: 1. 打孔40个, 桩浇灌51个; 2. 2#地块清表 3. 污水处理设备基础开挖; 4. 备品备件至构造柱雨棚浇筑 六、姜振东工程: 接地线焊接 1250米。				
检查发现的问题	1区、2区、3区组度2次运输车。 今日我方监理人员对污水处理设备基础垫层浇筑, 备品备件至构造柱雨棚浇筑进行了旁站工作。				
处理措施、意见、结果	施工规范有序, 质量合格。				
协调内容或其他					
记录人	姜振东		总监签阅	姜明	