

监 理 日 志

工程名称: 方山县袁家甲村13.53MW光伏扶贫发电项目.

日期	2018年4月5日 星期四	气候	多云	气温	-4~9°
监理单位动态:	王洪光、关振东	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	土建安装128人.				
施工机械动态:	挖机2台.推土机1台.装载机1台.				
施工进度情况	因雨雪天气导致部分工序.及运泥泞.无法进入施工场地.停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理单位办公室审核.施工报审之施工资料.及现场监理资料.				
记录人	王洪光.	总监签阅	苗守明.		