

监 理 日 志

工程名称: 行川县安家村 12.53MW 光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月11日 星期三	气候	晴	气温	
监理单位动态:	王洪光、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土建、安装 128人				
施工机械动态:	挖机2台、打桩机2台、推土机1台。				
施工进度情况	1. 电气安装 0.05MW. 2. 光伏区打桩 304, 桩基浇筑 1104. 3. 新建地块道路及场平修建率计 96%. 4. 备站间屋面板浇筑完成 5. 开关站道路基层浇筑 100%.				
检查发现的问题	检查: 钢筋卷制作, 个别钢筋直径不达标. 桩基浇筑后未清理进行浇筑; 电焊施工人员未佩戴安全中帽. 检查井区交接箱电缆沟开沟情况深度达标.				
处理措施、意见、结果	要求钢筋卷制作规范符合设计要求, 桩基浇筑前孔面孔底渣土清理干净再进行浇筑. 电焊施工人员在要求下及时佩戴安全中帽.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	黄年明		