

监 理 日 志

工程名称: 加蓬塞内加尔13-53MW光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月12日 星期四	气候	多云	气温	20~28°
监理人员动态: 刘洪光, 吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 土建安装, 126人					
施工机械动态: 挖机2台, 装载机2台, 推土机1台					
施工进度情况	开基槽, 回填抹水泥砂浆, 个别电缆与盖板没嵌稳, 光伏板, 继续安装光伏, 装载机卸料, 挖土填洞, 5根光伏板电缆敷设.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	照王瑞总指挥安排, 帮助协调资料.				
记录人	刘洪光	总监签阅	曹宇明		