

监 理 日 志

工程名称: 万山区喜尔甲村 13.53 MW 光伏扶贫电站项目

日期	2018年4月15日 星期日	气候	多云	气温	10~12°
监理单位动态:	刘克光、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土建、安装、26人				
施工机械动态:	搅拌机2台、打桩机2台、推土机1台				
施工进度情况	开工前、围场林水收砂学、场内道路硬化路面层。 2#台区、1#台区改5号、组中、2#台区浇筑基础、浇筑5号 6#台区接地网焊接、敷设电缆。				
检查发现的问题	9#地块、个别吸烟现象、存在火灾隐患				
处理措施、意见、结果	要求施工单位负责人、向施工队交底、严禁 杜绝吸烟现象、违者罚款处理。				
协调内容或其他	施工安全、文明施工、大临工程				
记录人	刘克光		总监签阅	苗子明	