

# 监 理 日 志

工程名称: 行山县袁家甲村 13.53Mw 光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	9℃~23℃
监理人员动态:	王阳光、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土建安装 128人				
施工机械动态:	挖机3台、打桩机1台、推土机1台				
施工进度情况	<p>1. 电气安装累计完成8.5Mw.                  2. 光伏区打桩2604.                  3. 浇筑混凝土浇筑1504                  4. 备以急件更换模板、圆箍铁、5. 7. 8区箱变就位。                  巡视检查发现: 9区接地焊接个别不到位, 焊缝不饱满; 靠近施工通路一组支架边缘被施工机械撞坏。</p>				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	<p>要求立即按规范要求进行处理。                  整改完成报我方复查。</p>				
协调内容或其他	<p>今日组织, 召开监理例会。</p>				
记录人	吴振东	总监签阅	王阳光		