

监 理 日 志

工程名称: 万山区袁家半村135Mpa光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月18日 星期三	气候	晴	气温	11℃~28℃
监理人员动态: 王洪亮、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 土建、安装128人					
施工机械动态: 挖机3台、打桩机一台、搅拌机					
施工进度情况	1. 高压电缆头制作4个。 2. 光伏区打桩200个。 3. 混凝土浇筑浇筑80m。 4. 高压电杆立杆抹灰。				
检查发现的问题	1. 5#电杆基础, 钢筋笼不规范, 严重的入坑把钢筋笼剪断, 拼接, 偷工减料。 2. 桩基施工未报验就进行下道工序施工。 3. 桩基混凝土浇筑未进行振捣, 砼不密实。 4. 桩基孔洞内因尘土未清理, 导致砼进入桩基内部, 影响砼密实度。				
处理措施、意见、结果	对上述情况以下发监理通知书008。 要求立即停工整改。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	王洪亮		