

监 理 日 志

工程名称: 有山号袁永平村13.53Mpa光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月19日 星期四	气候	晴	气温	13℃~28℃
----	----------------	----	---	----	---------

监理人员动态: 王强光、吴振东

施工方人员动态: 王强、吴振东、12人

施工机械动态: 挖机3台、打桩机一台、推土机5台

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

1. 高压电缆头制作2个, 电缆敷设21M
2. 光伏区打桩1904
3. 光伏区浇筑28M

检查发现的问题

4. 大门临边2处, 磊磊体包内抹灰。
对桩基施工进行了检查, 对桩基施工问题正在整改中。

处理措施、意见、结果

要求立即整改, 报监理复查, 整改完毕。
知照。

协调内容或其他

记录人

王强光

总监签阅

王强光