

监 理 日 志

工程名称: 开化县袁家冲村13.53MW光伏扶贫发电项目

日期	2017年7月20日 星期五	气候	小雨	气温	11°~22°
监理人员动态: 王其光、吴振东.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 王其光、吴振东. 118人.					
施工机械动态: 挖掘机3台, 装载机1台, 铲车1台.					
施工进度情况	开挖站, 备料间, 边坡支护, 室外台阶和石砌体, 光伏区, 桩基施工, 5#9#区桩基施工, 1#8#区桩基施工, 接地网施工.				
检查发现的问题	今日对5#9#区桩基施工进行检查, 在要求下以边施工规范, 质量合格. 对1#8#区桩基施工进行检查, 要求边施工边整改.				
处理措施、意见、结果	要求组件尽快到场, 抓紧施工, 不要延误工期.				
协调内容或其他					
记录人	王其光	总监签阅	苗子明		