

# 监 理 日 志

工程名称: 丰县黄南村13.53kV农网改造台区

日期	2018年11月24日 星期三	气候	多云	气温	6~14°
监理人员动态: 王洪光、吴振东			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 土建班组, 128人					
施工机械动态: 挖机3台, 打桩机1台, 吊车1台					
施工进度情况	开关柜, 10kV H箱的浇筑, 抹灰, 对水塔半段浇筑完成。 完份, 5#9#区域浇筑基础, 7#8#区域浇筑基础, 组杆, 7# 8#区域架线完成, 送变回, 电缆头制作, 接线				
检查发现的问题	(This cell is mostly blank in the image)				
处理措施、意见、结果	(This cell is mostly blank in the image)				
协调内容或其他	12.8日吴振东邀请厂家技术人员现场进行技术交流。				
记录人	王洪光	总监签阅	苗宇明		