

监 理 日 志

工程名称: 行山县袁永甲村13.53M²光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月25日 星期三	气候	晴	气温	5℃~17℃
----	----------------	----	---	----	--------

监理人员动态: 王浩亮、关振东	材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场一车
施工方人员动态: 土建、安装18人	
施工机械动态: 挖机3台、打桩机1台、钻机1台	

施工进度情况	1. 浇筑基础0.1M² 2. 光伏区打桩累计完成3849 3. 混凝土浇筑完成204 4. 排水沟砌筑完成70%, 排水沟基础开挖
--------	--

检查发现的问题	7. 组件二次倒运20箱 对地基施工进行抽查发现振捣不到位。
---------	---

处理措施、意见、结果	要求浇筑后振捣到位。
------------	------------

协调内容或其他	
---------	--

记录人	关振东	总监签阅	袁平明
-----	-----	------	-----