

监 理 日 志

工程名称: 方山县袁永平村15.5Mpa天然快装发电站

日期	2018年4月26日 星期四	气候		气温	
监理单位动态:	王洪亮、朱振东	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场3车.			
施工方人员动态:	王洪亮、朱振东 12人				
施工机械动态:	挖机3台, 打桩机1台.				
施工进度情况	1. 电气安装0.2Mpa 2. 天然区打桩累计完成3840t 3. 混凝土浇筑完成200t 4. 排水沟砌筑完成50% 5. 给水管网铺设完成				
检查发现的问题	对天然快装进行了旁站监理工作, 对组件到货进行了开箱检查. 检查9根电缆沟, 发现部分地段速度不达标.				
处理措施、意见、结果	要求电缆沟速度必须达标符合规范要求, 对不达标的进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	朱振东	总监签阅	王洪亮		