

监 理 日 志

工程名称: 方山县袁家冲村12.53Mpa光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月27日 星期五	气候	晴	气温	9℃~15℃
监理单位动态:	王洪光、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场7车		
施工方人员动态:	53人 安装 118人				
施工机械动态:	拉机3台 打桩机1台				
施工进度情况	1. 支架安装53组 2. 组件安装0.3Mpa 3. 电气安装0.2Mpa 卡排水沟砌筑完成100%				
检查发现的问题	对7车光伏组件沟进行巡视检查, 沟内杂草丛生, 生活垃圾, 建筑垃圾到处皆是, 严重影响光伏质量; 施工不文明.				
处理措施、意见、结果	要求立即对光伏组件沟底杂物清理干净. 保持质量, 做到文明施工.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	王洪光	