

监 理 日 志

工程名称: 舟山市定海半村13.5MWP光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月8日 星期三	气候	晴	气温	6~24℃
监理人员动态: 王洪亮, 关振东			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 土建, 安装, 105人					
施工机械动态: 挖机2台, 打桩机1台					
施工进度情况 施工部位	1. 支架安装60组. 2. 组件安装2.3Mwp 3. 电缆安装2.1Mwp				
检查发现的问题	对光伏区巡视检查发现现场材料堆放杂乱, 建筑垃圾未清理, 废弃材料未清运.				
处理措施、意见、结果	要求材料堆放整齐有序, 现场清理垃圾, 做到绿色文明施工.				
协调内容 或其他	(此栏为空)				
记录人	关振东	总监签阅	王洪亮		