

监 理 日 志

工程名称: 行川县袁家冲村13.53Mwp光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月29日 星期一	气候	晴	气温	7℃~26℃
监理单位动态:	王洪亮 吴振东	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	王洪亮 吴振东 105人				
施工机械动态:	挖机2台 打桩机1台				
施工进度情况	1. 支架安装76组。 2. 组件安装0.5Mwp。 3. 电气安装0.2Mwp。				
检查发现的问题	今日汇同业主、总包方对施工现场进行安全文明施工大检查; 检查过程中发现: 有多名工人未佩戴安全帽并有抽烟现象; 9区搅拌机废水废渣倾倒至已敷设电缆的电缆沟里面,				
处理措施、意见、结果	要求加强施工人员的文明施工意识; 将9区电缆沟废渣清理干净。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	王守明		