

监 理 日 志

工程名称: 万川县袁家冲村135MW光伏扶贫发电项目

日期	2018年4月30日 星期一	气候	晴	气温	7℃~23℃
监理人员动态:	王洪光、吴振东	材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场1车.			
施工方人员动态:	土建15人、安装92人				
施工机械动态:	挖机3台、推土机1台、铲车2台				
施工进度情况	1. 支架安装46组, 累计11.4MW. 2. 组件安装0.3MW, 累计完成9.8MW. 3. 电气安装0.2MW, 累计10.1MW. 4. 组件累计到货13.5MW.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	今日举行召开监理例会; 会议要求业主新开所归地块尽快完成设计, 4月15日, 所有支架、组件全部安装完成. 现场做好文明施工; 做到绿色环保施工.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	王洪光		