

监 理 日 志

工程名称: 万山贝蒙家冲村 13.53MW 光伏扶贫发电项目		气候: 阴转晴	气温: 4℃~7℃
日期: 2018年5月1日 星期二	材料进场、取样见证、合格情况		
监理人员动态: 王洪光、姜振东			
施工方人员动态: 土建15人 安装92人			
施工机械动态: 挖机3台 推土机1台 吊车2台			
施工进度情况	1. 支架安装 50组, 累计 11.6MW 2. 组件安装 0.3MW, 累计 12.1MW 3. 电气安装 0.2MW, 累计 10.3MW		
检查发现的问题	今日对支架、组件安装巡视检查; 现场质量参差不齐。		
处理措施、意见、结果	要求施工过程资料尽快补齐报予我方审核。		
协调内容或其他			
记录人	姜振东	总监签阅	王洪光