

监 理 日 志

工程名称: 前山泉家村135311号光伏扶贫发电项目

日期	2018年5月3日 星期四	气候	晴	气温	13℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 5#桩基浇筑。 2. 9#支架安装。 3. 10#支架安装。 4. 电气安装。				
检查发现的问题	今日对5#区桩基浇筑进行旁站，发现桩基钢筋不规范，主筋间距不等，间距大。				
处理措施、意见、结果	要求立即进行整改，规范施工，整改后进行浇筑。				
协调内容或其他	施工人员撤场。				
记录人	张振东		总监签阅		