

监 理 日 志

工程名称: 前山黑表水村13.53Mpa伏快变电源

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	12°C~26°C
监理人员动态:	王洪光、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	80人				
施工机械动态:	挖机1台 推土机1台 铲车1台				
施工进度情况	1. 支架安装53组, 累计完成12.2Mpa. 2. 组件安装0.3Mpa, 累计完成10.8Mpa. 3. 电气安装0.1Mpa, 累计完成10.8Mpa.				
检查发现的问题	现场上山道路陡峭; 要求做好安全防护工作; 并发送通知单012; 要求做切实可行的道路防护设计等.				
处理措施、意见、结果	今日对5组拉土墙防护事宜发送通知单, 要求施工尽快出具可行设计施工方案.				
协调内容或其他	今日县领导 王东、姜包、姜理到现场, 巡视检查.				
记录人	吴振东		总监签阅	王守明	