

监 理 日 志

工程名称: 广山县姜家冲村135MW光伏扶贫发电项目

日期	2018年5月8日 星期二	气候	晴	气温	9°C~26°C
监理人员动态: 王浩光、刘振东		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 80人能工					
施工机械动态: 挖机2台					
施工进度情况	1. 支架安装26组, 累计12MW. 2. 组件安装0.3MW, 累计11.1MW. 3. 电气安装0.1MW, 累计11.1MW.				
检查发现的问题	现场组件安装仍有安装角度偏差现象.				
处理措施、意见、结果	要求组件安装角度调整符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	刘振东	总监签阅	王浩光		