

监 理 日 志

工程名称: 东川区永丰村13.53MW光伏扶贫电站项目

日期	2018年5月9日 星期三	气候	晴 微风	气温	10.0℃~22.0℃
监理人员动态: 王浩亮 关振东 施工方人员动态: 80人 施工机械动态: 挖机2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 支架安装4组 2. 组件安装0.3MW 3. 电缆安装0.1MW 4. 汇流箱安装 5. 防雷接地安装				
检查发现的问题	抽查现场支架、组件安装情况: 发现焊接有不牢固现象。				
处理措施、意见、结果	要求支架、组件安装焊接牢固。 现场以及时进行调整。				
协调内容或其他					
记录人	关振东		总监签阅	王新明	