

监 理 日 志

工程名称: 竹山县袁家冲村135M中压线路恢复工程

日期	2018年5月10日 星期一	气候	阴有小雨	气温	9℃~22℃
监理人员动态: 王洪亮、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 挖机2台					
施工进度情况	1. 支架安装 28组。 2. 组件安装 0.1Mmp 3. 电瓷安装 0.5Mmp. 4. 杆塔防腐处理。 对9区支架、组件安装进行检查:				
检查发现的问题	1. 支架安装角度严重偏差; 实测为37°、36.7°、36°。 2. 组串不平整度严重超差。 3. 组件安装错误组件。				
处理措施、意见、结果	对以上问题以下发通知书, 要求施工单位做好技术交底工作; 立即进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	王洪亮		