

监 理 日 志

工程名称: 方山县袁家坪村13.53Mpa无张拉预应力管桩工程

日期	2018年5月12日 星期三	气候	晴	气温	6°C~23°C
监理单位动态:	王浩亮、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	挖机2台 搅拌机2台				
施工进度情况	1. 支架安装54组 2. 组作梁0.1Mpa 3. 电焊梁0.1Mpa				
检查发现的问题	现场雨后道路泥泞难行: 施工 不方便存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	要求施工队加强安全管理, 做好 安全防护措施。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	黄宇明	