

监 理 日 志

工程名称: 万山区袁家冲村13.53MW光伏扶贫发电项目

日期	2018年5月17日 星期一	气候	晴	气温	9℃~18℃
监理人员动态:	王洪亮、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	多人				
施工机械动态:	挖机2台、搅拌机1台				
施工进度情况	1. 支架安装 45组 2. 组件安装 0.2MW 3. 电缆安装 0.1MW				
检查发现的问题	今日会同总包方对施工现场进行 安全文明施工大检查; 发现: 光伏区场地施工垃圾、 剩余材料到处堆放, 没有清理。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位, 5月20日前抓紧清理 干净, 做到绿色环保、文明施工。				
协调内容 或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	黄守明	