

监 理 日 志

工程名称: 行山县袁家寨村 13530111 户张扶贫发电项目

日期	2018 年 5 月 14 日 星期一	气候	晴	气温	15℃~31℃
监理人员动态: 王洪亮、姜振东			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 挖机2台、搅拌机1台					
施工进度情况	1. 支架安装0.1组, 累计12.5组。 2. 进件安装0.1Mwp, 累计12.5Mwp。 3. 电气安装0.1Mwp, 累计完成11.9Mwp。 4. 并网9Mwp, 今日发电量36540度				
检查发现的问题	今日羊行召开监理例会, 会议要求 加快进度 18日完成所有支架、进件安装工作。				
处理措施、意见、结果	要求尽快清理现场剩余材料。 施工拉板。				
协调内容或其他					
记录人	姜振东	总监签阅	王守明		