

监 理 日 志

工程名称: 东川县永丰村 1353 Mwp 气头扶贫电站

日期	2018年5月18日 星期五	气候	晴	气温	16℃~29℃
监理单位动态:	王阳亮 吴振东	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	80人				
施工机械动态:	挖机2台				
施工进度情况	1. 支架安装 0.1 组 累计 12.9 Mwp. 2. 组件安装 0.1 Mwp. 累计 13.9 Mwp. 3. 电气安装 0.1 Mwp. 累计 12.5 Mwp.				
检查发现的问题	今日对5区新装低压电缆制作安装进行了旁站。现场存在质量失控, 存在要求。				
处理措施、意见、结果	要求制作工艺按规范要求严格执行。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	王守明		