

监 理 日 志

工程名称: 加山乡永丰村12.53Mpa交流抹灰发电项目

日期	2018年5月19日 星期三	气候	晴转雨	气温	18~21
监理单位动态:	王马亮 宋振东		材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:	75人				
施工机械动态:	挖机2台				
施工进度情况	1. 5区透水管汇流管安装。 2. 2区接地焊接。 3. 5#、9# 透水管安装; 下午下雨未施工。				
检查发现的问题	检查接地焊接情况; 部分焊接处 焊缝不饱满。				
处理措施、意见、结果	要求接地扁钢焊接: 连接处必须按 规范要求: 300mm要求, 焊接到位。				
协调内容或其他	下午雨未施工。				
记录人	宋振东		总监签阅	马守明	