

监 理 日 志

工程名称: 万川县安泰村13.53MW无张扶贫光伏电站

日期	2018年5月26日 星期三	气候	晴	气温	8~19℃
监理人员动态:	王洪亮、吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	7人 施工				
施工机械动态:	挖机3台 装载机1台				
施工进度情况	1. 支架安装0.1MW. 2. 组件安装0.1MW. 3. 接地焊接0.1MW. 4. 箱变电缆防火封堵.				
检查发现的问题	今日巡视检查无张区箱变电缆防火封堵情况, 施工规范要求; 检查组件支架安装情况; 支架连接件与设计不符造成组件安装不平整.				
处理措施、意见、结果	对此事宜我方以下发监理联系单要求对支架连接件连接件更换说明原因.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	王平明	